



Informe de Test hidráulico

Antecedentes generales

Fecha ingreso	ОТ	Técnico	Fecha emisión
2022-01-11	4940	Juan Plaza	2022-01-11 15:18:27

Detalles técnicos

Dato	Velocidad	Presión	Caudal	Temperatura
CCW	1000 RPM	0 BAR	34 LPM	60°
CCM	1000 RPM	175 BAR	32 LPM	60°

Notas

BOMBA DE ENGRANAJES P330.

Conclusión

UNIDAD NUEVA ES ARMADA Y ES SOMETIDA A PRUEBA HIDRAULICA.