

Informe de Test hidráulico

Antecedentes generales

Fecha ingreso	OT	Técnico	Fecha emisión
2022-01-07	6	Juan Plaza	2022-01-07 13:06:49

Detalles técnicos

Dato	Velocidad	Presión	Caudal	Temperatura
CW	920 RPM	0 BAR	94 LPM	60°
CW	900 RPM	140 BAR	94 LPM	60°
CCW	920 RPM	0 BAR	94 LPM	60°
CCW	900 RPM	140 BAR	94 LPM	60°

Notas

2 MOTORES DE ENGRANAJES M51

Conclusión

- UNIDADES NUEVAS SON ARMADAS Y SOMETIDAS A PRUEBA HIDRAULICA. - NO PRESENTAN FUGAS EN PRUEBA HIDRAULICA.
--