



Informe de Test hidráulico

Antecedentes generales

Fecha ingreso	ОТ	Técnico	Fecha emisión
2022-01-06	10299	Juan Plaza	2022-01-07 09:13:24

Detalles técnicos

Dato	Velocidad	Presión	Caudal	Temperatura
VALVULA DE ALIVIO PRINCIPAL	-	280 BAR	180 LPM	60°
A1-B1	-	280 BAR	180 LPM	60°
A2-B2	-	280 BAR	180 LPM	60°

Notas

BLOCK LEVANTE Y VOLTEO ST14

Conclusión

- COMANDO ES SOMETIDO A PRUEBA HIDRAULICA Y SE REGULA VÁLVULA DE ALIVIO PRINCIPAL A 280 BAR Y VÁLVULA DE PILOTAJE ES REGULADA A 35 BAR.