

Informe de Test hidráulico

Antecedentes generales

Fecha ingreso	OT	Técnico	Fecha emisión
2022-01-11	7	Juan Plaza	2022-01-11 15:13:57

Detalles técnicos

Dato	Velocidad	Presión	Caudal	Temperatura
CCW	1000 RPM	0 BAR	96 LPM	60°
CCW	1000 RPM	175 BAR	94 LPM	60°

Notas

BOMBA DE ENGRANAJES SIMPLE P350

Conclusión

UNIDAD NUEVA ES ARMADA Y SOMETIDA A PRUEBA HIDRAULICA.