



# Informe de Test hidráulico

## **Antecedentes generales**

Fecha ingreso	ОТ	Técnico	Fecha emisión
2022-01-04	0	Juan Plaza	2022-01-04 16:28:06

# **Detalles técnicos**

Dato	Velocidad	Presión	Caudal	Temperatura
CUERPO 1-6	-	300 BAR	20 LPM	60°

#### **Notas**

- VÁLVULA DE ALIVIO PRINCIPAL ES REGULADA A 300 BAR.

## Conclusión

- COMANDO DPC-130 NO PRESENTA FUGAS DURANTE PRUEBA HIDRAULICA.