



Informe de Test hidráulico

Antecedentes generales

Fecha ingreso	ОТ	Técnico	Fecha emisión
2022-01-04	2	Juan Plaza	2022-01-04 16:37:05

Detalles técnicos

Dato	Velocidad	Presión	Caudal	Temperatura
V.A.P	-	300 BAR	80 LPM	60°
CUERPO 1-6	-	300 BAR	20 LPM	60°

Notas

- VÁLVULA DE ALIVIO PRINCIPAL ES REGULADA A 300 BAR.

Conclusión

- COMANDO DPC-130 NO PRESENTA FUGAS DURANTE PRUEBA HIDRAULICA.